

INFORME DE VERIFICACIÓN

Número 21/34537211
Página 1 de 2



LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra (Barcelona) - Spain

OBJETO	CINEMÓMETRO DE VELOCIDAD MEDIA PARA TRAMOS		
MARCA	EYP SCAP		
MODELO	METRAMED		
Nº DE SERIE	Equipos:	PCGI627621 - IRGI627621	unidad de control origen
		PCGI627622 - IRGI627622	unidad de control destino
	Cámaras:	Origen: CAGI627621-1	
		Destino: CAGI627622-1	
		GPSGI6227622	
SOLICITANTE	EYP SCAP S.A.		
DIRECCIÓN	Avda. Victoria 93 28221 - Majadahonda (MADRID)		
TIPO DE INSTALACIÓN	Banderola		
UBICACIÓN	Origen: Provincia Girona; Localidad Alp; Via Av. D'Alp; PK: 2,341. Destino: Provincia Girona; Localidad Alp; Via Av. D'Alp; PK: 0,000. Distancia: 2,341km		
FECHA DE VERIFICACIÓN	08/07/2021		
PRECINTADO	Número	12	
	Tipo	Rotosil / Plástico	
	Ubicación	1 PC, 1 Cámara y 4 fijación Cámara	
FECHA Y FIRMA			
Responsable Técnico	Inspector		

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Ensayos de certificado de conformidad según disposición transitoria cuarta, de la Orden ICT/155/2020 de 7 de febrero.

CONDICIONES DE VERIFICACIÓN

Temperatura	21,4 ± 2 °C
Humedad relativa	49,0 ± 10 %

ENSAYOS

I- EXAMEN ADMINISTRATIVO	RESULTADOS		OBSERVACIONES
I.a) Conforme con el modelo aprobado	Apto		--
I.b) Placa de características	Apto		--
I.c) Certificado conformidad	Apto		--
I.d) Estado de los precintos	Apto		Reprecintado
II- ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO	RESULTADOS		OBSERVACIONES
II.a) Funcionamiento general	Apto		--
II.b) Dispositivo de calibración	Apto		--
II.c) Alarma de tensión	143 V		--
II.d) Disparo de la cámara	Apto		--
III- SIMULACIÓN DE VELOCIDADES Y TRANSMISIÓN DE DATOS	TOLERANCIAS	RESULTADOS	OBSERVACIONES
III.a) Curva de Errores	± 2 km/h	-0,60 km/h	--
III.b) Discriminación de velocidad	Apto		--
III.c) Comprobación de datos de cámara	Apto		--
IV- ENSAYOS DE CÁMARAS	RESULTADOS		OBSERVACIONES
IV.a) Exactitud del registro horario	Apto		--
IV.b) Sincronización de cámaras	Apto		
IV.c) Otros requisitos	Apto		

ENSAYOS EN CARRETERA

		RESULTADOS		OBSERVACIONES
I- INSTALACIÓN Y AJUSTE		Apto		
II- ENSAYOS DE VELOCIDAD		TOLERANCIAS	DESVIACIONES	OBSERVACIONES
II.a) Medida de velocidad	v <100km/h	± 3 km/h	Apto	--
	v ≥100km/h	± 3 %		--

EQUIPOS UTILIZADOS

Multímetro HP 2823A10679
Cronómetro 1029V61
Simulador de tramo 1029V72

CONCLUSIONES

RESULTADO VERIFICACIÓN **FAVORABLE**